

WENGER TIEFBAU AG — BEILAGE 1.1 · BAUPROGRAMM

Wasserbauplan Chise Konolfingen, Abschnitt Gwärbkanal · Baubeginn 24.09.2026 – Räumung März 2027

Arbeitsgattung / LV-Bezug	Aug 26					Sep 26				Okt 26				Nov 26					Dez 26				Jan 27				Feb 27				Mär 27				
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Schonzeit Bachforelle (1.10.–15.3.)																																			
Meilensteine								Bau beginn 24.09.																						Bauende Feb.					Räumun g bis Mär.
Vorbereitungsarbeiten (Entwässerungs-/Entsorgungs-/Notfallkonzept)																																			
Baustelleneinrichtung, Vermessung, Werkleitungen anzeichnen (Kap. 113)																																			
Kulturerdabtrag und Zwischenlager (Kap. 211.100-135)																																			
Rückbau: Fussgängersteg, Fundamente, Beläge, Sunrise-Kabelschacht (Kap. 117)																																			
Wasserhaltung + Aushub Bachsohle unter Brücke, Saugbagger (Kap. 151.200/227)																																			
Werkleitungsbau Kabelschutzrohre Sunrise (Kap. 151.400-486)																																			
Kanalisation / Entwässerung: Rohre, Schächte, Abläufe (Kap. 237)																																			
Baugruben, Natursteinmauern, Stützkonstruktionen (Kap. 211.200-400)																																			
Winterpause / Reservezeit (Weihnachten – Neujahr)																																			
Dammbau, Auffüllungen, Verdichtung Schaffusswalze (Kap. 211.600)																																			
Fussgängersteg Wiederaufbau (Widerlager, Montage) (Kap. 117/211.800)																																			
Abschlüsse, Pflasterungen, Belagsarbeiten (Kap. 222/223)																																			
Kulturerde anlegen, Ansaat, Rekultivierung (Kap. 211.140-169)																																			
Bauabnahme, Reinigung, Räumung Installationsplatz																																			

■ Bauleistung gemäss Bauprogramm

■ Schonzeit Bachforelle (techn. Eingriffe Gewässer nur mit Ausnahmegewilligung)

■ Meilenstein / Randzeit